

电子信息学院（金山校区）施工总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2026年第2季度			2026年第3季度			2026年第4季度					
						4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0	1、 施工总进度计划	223 days	2026年4月29日	2026年12月7日													
1	1 1号楼、3号楼、5号楼宿舍楼	125 days	2026年4月29日	2026年8月31日													
2	1.1 拆除	24 days	2026年4月29日	2026年5月22日													
3	1.2 加固	30 days	2026年5月7日	2026年6月5日													
4	1.3 桥架安装	10 days	2026年5月14日	2026年5月23日													
5	1.4 水电、消防电气布管	15 days	2026年5月14日	2026年5月28日													
6	1.5 给排水、排污管道施工	40 days	2026年5月15日	2026年6月23日													
7	1.6 消防管道安装	30 days	2026年5月15日	2026年6月13日													
8	1.7 脚手架搭设	15 days	2026年5月20日	2026年6月3日													
9	1.8 外门窗施工	45 days	2026年5月23日	2026年7月6日	2												
10	1.9 砌筑	15 days	2026年5月25日	2026年6月8日													
11	1.10 样板房施工	15 days	2026年5月26日	2026年6月9日													
12	1.11 配电箱及配电柜安装	15 days	2026年5月29日	2026年6月12日													
13	1.12 室外雨污水、消防管道	35 days	2026年5月30日	2026年7月3日													
14	1.13 外墙施工	45 days	2026年6月1日	2026年7月15日													
15	1.14 粉刷	15 days	2026年6月2日	2026年6月16日													
16	1.15 卫生间、淋浴房防水	10 days	2026年6月7日	2026年6月16日													
17	1.16 消防箱安装	15 days	2026年6月7日	2026年6月21日													
18	1.17 洁具安装	10 days	2026年6月12日	2026年6月21日													
19	1.18 墙地砖铺贴	30 days	2026年6月15日	2026年7月14日													
20	1.19 轻钢龙骨安装	20 days	2026年6月21日	2026年7月10日													
21	1.20 屋面施工	40 days	2026年6月21日	2026年7月30日													
22	1.21 水电、消防管内穿线、隐蔽验收	30 days	2026年6月21日	2026年7月20日													
23	1.22 石膏板、硅酸钙板安装	15 days	2026年6月25日	2026年7月9日													
24	1.23 弱电穿线	20 days	2026年6月28日	2026年7月17日													
25	1.24 墙面、顶面腻子涂料施工	30 days	2026年7月1日	2026年7月30日													
26	1.25 给水系统打压	10 days	2026年7月15日	2026年7月24日													
27	1.26 消防管道系统打压调试	10 days	2026年7月15日	2026年7月24日													
28	1.27 铝方板安装	15 days	2026年7月15日	2026年7月29日	19												
29	1.28 灯具、开关、插座面板安装	15 days	2026年7月15日	2026年7月29日													
30	1.29 消防电气设备安装	15 days	2026年7月15日	2026年7月29日													
31	1.30 台盆制作安装	17 days	2026年7月15日	2026年7月31日	19												
32	1.31 防火门、木门、木饰面、卫生间隔断安装	15 days	2026年7月17日	2026年7月31日													
33	1.32 弱电智能化安装	15 days	2026年7月17日	2026年7月31日													
34	1.33 楼梯间栏杆安装	15 days	2026年7月17日	2026年7月31日													
35	1.34 地板安装	10 days	2026年7月20日	2026年7月29日													
36	1.35 脚手架拆除	9 days	2026年7月20日	2026年7月28日													
37	1.36 空气检测	5 days	2026年7月27日	2026年7月31日													
38	1.37 景观铺装	10 days	2026年7月29日	2026年8月7日													
39	1.38 散水明沟、室外台阶、钢结构施工	15 days	2026年7月29日	2026年8月12日	36												
40	1.39 景观电气、给排水	15 days	2026年7月29日	2026年8月12日	36												
41	1.40 弱电智能化调试	7 days	2026年8月1日	2026年8月7日													
42	1.41 保洁	7 days	2026年8月1日	2026年8月7日													
43	1.42 消防报警系统联动调试	10 days	2026年8月1日	2026年8月10日													
44	1.43 通电试验	10 days	2026年8月1日	2026年8月10日													
45	1.44 开办设施进场	31 days	2026年8月1日	2026年8月31日													
46	1.45 道路	10 days	2026年8月13日	2026年8月22日	38												
47	2 13号楼、2号楼、4号楼宿舍楼	109 days	2026年5月15日	2026年8月31日													
48	2.1 拆除	20 days	2026年5月15日	2026年6月3日													
49	2.2 加固	30 days	2026年6月1日	2026年6月30日													
50	2.3 桥架安装	15 days	2026年6月5日	2026年6月19日													

电子信息学院（金山校区）施工总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2026年第2季度			2026年第3季度			2026年第4季度		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2.4 脚手架搭设	17 days	2026年6月5日	2026年6月21日										
52	2.5 水电、消防电气布管	20 days	2026年6月5日	2026年6月24日										
53	2.6 外门窗施工	45 days	2026年6月5日	2026年7月19日										
54	2.7 给排水、排污管道施工	40 days	2026年6月8日	2026年7月17日										
55	2.8 消防管道安装	30 days	2026年6月8日	2026年7月7日										
56	2.9 砌筑	20 days	2026年6月10日	2026年6月29日										
57	2.10 配电箱及配电柜安装	20 days	2026年6月14日	2026年7月3日										
58	2.11 外墙施工	45 days	2026年6月15日	2026年7月29日										
59	2.12 消防箱安装	15 days	2026年6月20日	2026年7月4日										
60	2.13 粉刷	15 days	2026年6月20日	2026年7月4日										
61	2.14 卫生间、淋浴房防水	10 days	2026年6月27日	2026年7月6日										
62	2.15 洁具安装	10 days	2026年7月2日	2026年7月11日										
63	2.16 室外雨污水、消防管道	35 days	2026年7月4日	2026年8月7日	13									
64	2.17 墙地砖铺贴	30 days	2026年7月5日	2026年8月3日										
65	2.18 水电、消防管内穿线、隐蔽验收	30 days	2026年7月6日	2026年8月4日										
66	2.19 屋面施工	30 days	2026年7月11日	2026年8月9日										
67	2.20 弱电穿线	25 days	2026年7月12日	2026年8月5日										
68	2.21 轻钢龙骨安装	15 days	2026年7月13日	2026年7月27日										
69	2.22 给水系统打压	15 days	2026年7月16日	2026年7月30日										
70	2.23 消防管道系统打压调试	15 days	2026年7月16日	2026年7月30日										
71	2.24 石膏板、硅酸钙板安装	15 days	2026年7月18日	2026年8月1日										
72	2.25 墙面、顶面腻子涂料施工	25 days	2026年7月20日	2026年8月13日										
73	2.26 灯具、开关、插座面板安装	20 days	2026年7月21日	2026年8月9日										
74	2.27 消防电气设备安装	20 days	2026年7月21日	2026年8月9日										
75	2.28 弱电智能化安装	20 days	2026年7月22日	2026年8月10日										
76	2.29 铝方板安装	20 days	2026年7月25日	2026年8月13日										
77	2.30 台盆制作安装	20 days	2026年7月25日	2026年8月13日										
78	2.31 楼梯间栏杆安装	20 days	2026年7月25日	2026年8月13日										
79	2.32 脚手架拆除	9 days	2026年7月30日	2026年8月7日	58									
80	2.33 防火门、木门、木饰面、卫生间隔断安装	15 days	2026年7月31日	2026年8月14日										
81	2.34 散水明沟、室外台阶、钢结构施工	15 days	2026年8月3日	2026年8月17日										
82	2.35 景观电气、给排水	15 days	2026年8月3日	2026年8月17日										
83	2.36 地板安装	15 days	2026年8月5日	2026年8月19日										
84	2.37 消防报警系统联动调试	10 days	2026年8月10日	2026年8月19日										
85	2.38 景观铺装	10 days	2026年8月10日	2026年8月19日										
86	2.39 弱电智能化调试	10 days	2026年8月10日	2026年8月19日										
87	2.40 通电试验	10 days	2026年8月11日	2026年8月20日										
88	2.41 空气检测	9 days	2026年8月15日	2026年8月23日										
89	2.42 保洁	7 days	2026年8月20日	2026年8月26日										
90	2.43 道路	12 days	2026年8月20日	2026年8月31日	85									
91	2.44 开办设施进场	12 days	2026年8月20日	2026年8月31日										
92	3 理化楼、第一食堂、报告厅	190 days	2026年6月1日	2026年12月7日										
93	3.1 拆除	30 days	2026年6月1日	2026年6月30日										
94	3.2 加固	50 days	2026年7月1日	2026年8月19日	49									
95	3.3 桥架安装	15 days	2026年7月5日	2026年7月19日										
96	3.4 水电、消防电气布管	23 days	2026年7月5日	2026年7月27日										
97	3.5 外门窗施工	60 days	2026年7月5日	2026年9月2日										
98	3.6 给排水、排污管道施工	40 days	2026年7月10日	2026年8月18日										
99	3.7 消防管道及喷淋管道安装	90 days	2026年7月11日	2026年10月8日										
100	3.8 脚手架搭设	30 days	2026年7月11日	2026年8月9日										
101	3.9 砌筑	30 days	2026年7月16日	2026年8月14日										
102	3.10 配电箱及配电柜安装	23 days	2026年7月17日	2026年8月8日										

电子信息学院（金山校区）施工总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2026年第2季度			2026年第3季度			2026年第4季度		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	3.11 消防箱安装	40 days	2026年7月17日	2026年8月25日										
104	3.12 墙面基层处理	15 days	2026年7月18日	2026年8月1日										
105	3.13 粉刷	30 days	2026年7月26日	2026年8月24日										
106	3.14 卫生间防水	30 days	2026年7月31日	2026年8月29日										
107	3.15 防排烟风管制作安装	60 days	2026年7月31日	2026年9月28日										
108	3.16 室外雨污水、消防管道	80 days	2026年8月8日	2026年10月26日	63									
109	3.17 洁具安装	15 days	2026年8月5日	2026年8月19日										
110	3.18 外墙施工	60 days	2026年8月10日	2026年10月8日	100									
111	3.19 水电、消防管内穿线、隐蔽验收	30 days	2026年8月10日	2026年9月8日										
112	3.20 墙地砖铺贴	60 days	2026年8月10日	2026年10月8日										
113	3.21 弱电穿线	30 days	2026年8月15日	2026年9月13日										
114	3.22 屋面施工	40 days	2026年8月15日	2026年9月23日										
115	3.23 暖通系统工程	90 days	2026年8月15日	2026年11月12日										
116	3.24 弱电智能化安装	50 days	2026年8月20日	2026年10月8日										
117	3.25 给水系统打压	30 days	2026年8月21日	2026年9月19日										
118	3.26 消防管道系统打压调试	30 days	2026年8月21日	2026年9月19日										
119	3.27 轻钢龙骨安装	50 days	2026年8月26日	2026年10月14日										
120	3.28 石膏板、硅酸钙板安装	50 days	2026年8月31日	2026年10月19日										
121	3.29 墙面、顶面腻子涂料施工	45 days	2026年9月5日	2026年10月19日										
122	3.30 灯具、开关、插座面板安装	30 days	2026年9月9日	2026年10月8日										
123	3.31 消防电气设备安装	30 days	2026年9月9日	2026年10月8日										
124	3.32 防火门、木门、木饰面、卫生间隔断安装	50 days	2026年9月15日	2026年11月3日										
125	3.33 楼梯间栏杆安装	50 days	2026年9月15日	2026年11月3日										
126	3.34 电梯工程	40 days	2026年9月17日	2026年10月26日										
127	3.35 煤气管道安装	40 days	2026年10月1日	2026年11月9日										
128	3.36 地板安装	30 days	2026年10月5日	2026年11月3日										
129	3.37 脚手架拆除	15 days	2026年10月9日	2026年10月23日	110									
130	3.38 通电试验	20 days	2026年10月9日	2026年10月28日										
131	3.39 弱电智能化调试	30 days	2026年10月9日	2026年11月7日										
132	3.40 铝方板安装	30 days	2026年10月9日	2026年11月7日										
133	3.41 台盆制作安装	30 days	2026年10月9日	2026年11月7日										
134	3.42 防排烟风机安装	15 days	2026年10月17日	2026年10月31日										
135	3.43 景观电气、给排水	20 days	2026年10月24日	2026年11月12日	129									
136	3.44 室外台阶、钢结构施工	25 days	2026年10月24日	2026年11月17日	129									
137	3.45 景观铺装	25 days	2026年10月29日	2026年11月22日										
138	3.46 道路	30 days	2026年11月1日	2026年11月30日										
139	3.47 空气检测	10 days	2026年11月5日	2026年11月14日										
140	3.48 消防报警联动调试	10 days	2026年11月17日	2026年11月26日										
141	3.49 保洁	10 days	2026年11月17日	2026年11月26日										
142	3.50 开办设施进场	11 days	2026年11月27日	2026年12月7日	141									
143	4 试验楼、学生事务中心	171 days	2026年6月20日	2026年12月7日										
144	4.1 拆除	30 days	2026年6月20日	2026年7月19日										
145	4.2 加固	30 days	2026年7月17日	2026年8月15日										
146	4.3 脚手架搭设	20 days	2026年7月21日	2026年8月9日										
147	4.4 桥架安装	15 days	2026年7月24日	2026年8月7日										
148	4.5 水电、消防电气布管	23 days	2026年7月24日	2026年8月15日										
149	4.6 外门窗施工	45 days	2026年7月30日	2026年9月12日										
150	4.7 给排水、排污管道施工	30 days	2026年7月31日	2026年8月29日										
151	4.8 砌筑	20 days	2026年8月9日	2026年8月28日										
152	4.9 配电箱及配电柜安装	23 days	2026年8月9日	2026年8月31日										
153	4.10 墙面基层处理	10 days	2026年8月17日	2026年8月26日										
154	4.11 消防管道及喷淋管道安装	40 days	2026年8月17日	2026年9月25日										

电子信息学院（金山校区）施工总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2026年第2季度		2026年第3季度			2026年第4季度			
						4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	4.12 粉刷	20 days	2026年8月21日	2026年9月9日										
156	4.13 外墙施工	50 days	2026年8月21日	2026年10月9日										
157	4.14 消防箱安装	15 days	2026年8月26日	2026年9月9日										
158	4.15 卫生间防水	20 days	2026年8月26日	2026年9月14日										
159	4.16 洁具安装	10 days	2026年8月31日	2026年9月9日										
160	4.17 墙地砖铺贴	30 days	2026年9月5日	2026年10月4日										
161	4.18 水电、消防管内穿线、隐蔽验收	20 days	2026年9月9日	2026年9月28日										
162	4.19 暖通系统工程	70 days	2026年9月9日	2026年11月17日										
163	4.20 弱电穿线	20 days	2026年9月15日	2026年10月4日										
164	4.21 轻钢龙骨安装	20 days	2026年9月17日	2026年10月6日										
165	4.22 给水系统打压	15 days	2026年9月20日	2026年10月4日										
166	4.23 消防管道系统打压调试	15 days	2026年9月20日	2026年10月4日										
167	4.24 石膏板、硅酸钙板安装	20 days	2026年9月24日	2026年10月13日										
168	4.25 屋面施工	30 days	2026年9月24日	2026年10月23日										
169	4.26 灯具、开关、插座面板安装	20 days	2026年9月29日	2026年10月18日										
170	4.27 消防电气设备安装	20 days	2026年9月29日	2026年10月18日										
171	4.28 墙面、顶面腻子涂料施工	30 days	2026年10月4日	2026年11月2日										
172	4.29 防火门、木门、木饰面、卫生间隔断安装	30 days	2026年10月6日	2026年11月4日										
173	4.30 楼梯间栏杆安装	30 days	2026年10月6日	2026年11月4日										
174	4.31 脚手架拆除	15 days	2026年10月10日	2026年10月24日	156									
175	4.32 弱电智能化安装	20 days	2026年10月10日	2026年10月29日										
176	4.33 台盆制作安装	30 days	2026年10月10日	2026年11月8日										
177	4.34 室外雨污水、消防管道	40 days	2026年10月10日	2026年11月18日										
178	4.35 铝方板安装	20 days	2026年10月17日	2026年11月5日										
179	4.36 通电试验	15 days	2026年10月19日	2026年11月2日										
180	4.37 室外台阶、钢结构施工	30 days	2026年10月25日	2026年11月23日	174									
181	4.38 弱电智能化调试	10 days	2026年10月29日	2026年11月7日										
182	4.39 景观电气、给排水	15 days	2026年10月29日	2026年11月12日										
183	4.40 景观铺装	20 days	2026年11月3日	2026年11月22日										
184	4.41 空气检测	10 days	2026年11月5日	2026年11月14日										
185	4.42 道路	20 days	2026年11月10日	2026年11月29日										
186	4.43 消防报警联动调试	10 days	2026年11月17日	2026年11月26日										
187	4.44 保洁	10 days	2026年11月17日	2026年11月26日										
188	4.45 开办设施进场	11 days	2026年11月27日	2026年12月7日	187									
189	5 运动场地	100 days	2026年6月23日	2026年9月30日										
190	6 景观园林	120 days	2026年8月1日	2026年11月28日										
191	7 验收、竣备	20 days	2026年11月18日	2026年12月7日										

