附件 1

政府采购履约验收书

（参考模板）

<table>
<tr><td colspan="6">一、验收方案</td></tr>
<tr><td colspan="6">（一）项目基本情况</td></tr>
<tr><td>采购人名称</td><td colspan="2">上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心</td><td>供应商名称</td><td colspan="2">诸几安装集团有限公司</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社区电瓶车智能充电装置建设</td><td>合同编号</td><td colspan="2">11N30173354X2026801</td></tr>
<tr><td>合同签订时间</td><td colspan="2">2026 年 8 月 18 日</td><td>合同规定验收时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="2">☑货物/☐服务/☐工程</td><td>合同金额</td><td colspan="2">1987815.77</td></tr>
<tr><td colspan="6">（二）验收方式与方法</td></tr>
<tr><td>验收组织方式</td><td colspan="2">☑自行组织/☐委托代理</td><td>代理机构名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>验收方式</td><td colspan="2">☑一般验收程序/☐简易验收程序</td><td>选择简易验收理由</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>验收方法</td><td colspan="2">☑一次性验收/☐分段验收/☐分期验收</td><td>选择非一次性验收理由</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">大型或复杂项目</td><td colspan="2">☐是/☑否</td><td rowspan="2">邀请本项目其他供应商</td><td colspan="2">☐是/☑否</td></tr>
<tr><td>参与验收检测机构名称</td><td></td><td>参与验收供应商名称</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">向社会公众提供的公共服务项目方式</td><td colspan="2">☐是/☑否</td><td rowspan="2">采购人、使用人分离项目</td><td colspan="2">☐是/☑否</td></tr>
<tr><td>参与验收服务对象</td><td></td><td>使用单位名称</td><td></td></tr>
</table>

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（三）验收人员组成							
验收小组总人数		专业技术人员人数		实际使用人人数（如有）		其他验收人员数量	

验收人员姓名	工作单位	职　称（专业）	联系方式	备注
胡佳慧	诸几安装集团有限公司	项目负责人	18616183105	
朱晓庆	上海市嘉定消防支队	消防	18116033341	

（四）验收主要指标和标准

序号	名称	合同履约时间、地点、方式	货物型号规格、标准及配置等（或服务和工程内容、标准）	数量	单价	金　额
1	车棚	南翔镇	2 米*6 米	10	套	96000
2	车棚	南翔镇	2 米*5 米	4	套	32000
3	车棚	南翔镇	2.5 米*6.6 米	1	套	13200
4	车棚	南翔镇	2.5 米*8 米	2	套	32000
5	车棚	南翔镇	2.5 米*11 米	1	套	22000
6	场地硬化服务	南翔镇	无	5	项	30000
7	拆挖、恢复及清运服务	南翔镇	无	6	项	18000
8	充电告知宣传栏	南翔镇	定制 150cm*60cm	14.4	㎡	10368
9	充电桩	南翔镇	JB-CDZ	53	套	193450
10	充电桩插座	南翔镇	86 型，带防雨罩	500	套	35000
11	充电桩立柱	南翔镇	定制	28	套	13160

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

	（带防雨帽）					
12	充电插座立柱	南翔镇	定制	220	套	85800
13	充电桩专属线槽	南翔镇	120mm*50mm	241	米	18075
14	成品配电箱	南翔镇	定制成套（总开 1 只、空开漏保 5 只）	33	台	109230
15	成品配电箱	南翔镇	定制成套（总开 1 只、空开漏保 12 只）	1	台	3790
16	总电源线	南翔镇	YJV4*35+1*6	65	米	11180
17	总电源线	南翔镇	YJV3*6	1190	米	36890
18	充电桩电源线	南翔镇	YJV3*4	570	米	14820
19	插座电源线（红）	南翔镇	BVR1.5	1900	米	9500
20	插座电源（蓝）	南翔镇	BVR1.5	1900	米	9500
21	插座电源线（双色）	南翔镇	BVR1.5	1900	米	9500
22	PE 穿线管	南翔镇	PE25	5270	米	79050
23	KBG 管	南翔镇	KBG25	192	米	3840
24	SC 管	南翔镇	SC50	60	米	4440
25	彩色高清摄像机	南翔镇	TJ-IPC1080P-FGIR	74	台	96940
26	摄像机支架	南翔镇	通用	72	个	5760
27	摄像机立杆	南翔镇	3m	2	套	2200
28	设备箱	南翔镇	500*600*220	35	台	51100

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

29	空气开关断路器	南翔镇	2P16A	35	台	1750
30	插座	南翔镇	8 插位 10A 五孔	35	个	1225
31	时控开关	南翔镇	GY-KG316TG	16	台	1440
32	摄像机电源	南翔镇	120W	41	个	7380
33	接入交换机（含光模块）	南翔镇	S1210C	34	台	68680
34	核心交换机（含光模块）	南翔镇	S2900-24S8C4X	5	台	23650
35	网络硬盘录像机（含 4TB 硬盘）	南翔镇	TJ-NVR-HD-0832H	10	台	78000
36	配电箱电源线	南翔镇	YJV3*2.5	90	米	1890
37	网线	南翔镇	Cat5e	2160	米	10800
38	摄像机电源线	南翔镇	RVV2*1.0	2160	米	10800
39	光跳线	南翔镇	1.5 米	66	根	2970
40	4 芯铠装光缆	南翔镇	4 芯铠装	2100	米	14700
41	4 芯光纤终端盒	南翔镇	4 芯	28	套	3920
42	24 芯光纤终端盒	南翔镇	24 芯	8	套	4240
43	智能充电管理分控终端	南翔镇	/	8	套	344000
44	工业监视器	南翔镇	QHL43	5	台	16500

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

45	温感探测器	南翔镇	ED528-2.0L	68	台	18700
46	烟感探测器	南翔镇	EV361-2.0L	68	台	20400
47	网络双防区地址模块	南翔镇	N202	28	只	12600
48	报警控制中心设备	南翔镇	H778S+GMS-4G-2.0L	6	台	17880
49	控制键盘	南翔镇	H778S+LED	6	台	2340
50	网络串口模块	南翔镇	H778S+IP	6	只	2400
51	警号	南翔镇	/	6	个	540
52	信号电源线	南翔镇	RVV4*1.0	921	米	6447
53	灭火器	南翔镇	3L*2	70	组	20860
54	灭火器	南翔镇	3L 水基悬挂式	68	组	18224

二、验收情况

分期情况	共分　期，此为第　期验收			分段情况	共分　段，此为　阶段	
第三方参考情况说明	评价对象	评价结果		理由		签字
	检测机构	☑合格□不合格				
	其他供应商	☑合格□不合格				
	服务对象	☑合格□不合格				
货物类验收内容及验收情况	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	货物清单	☑合　格 □不合格		品牌、型号、规格、数量及外观质量	☑合　格 □不合格	
	技术、性能指	☑合　格 □不合格		运行状况及安装调试	☑合　格	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	标				□不合格	
	质量证明文件	☑合　格 □不合格		售后服务承诺	☑合　格 □不合格	
	安全标准	☑合　格 □不合格		合同履约时间、地点、方式	☑合　格 □不合格	
服务类验收内容及结果	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	服务质量	☑合　格 □不合格		服务进度	☑合　格 □不合格	
	人员、设备配备情况	☑合　格 □不合格		安全标准	☑合　格 □不合格	
	服务承诺实现	☑合　格 □不合格		合同履约时间、地点、方式	☑合　格 □不合格	
工程类验收内容及结果	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	服务质量	☑合　格 □不合格		服务进度	☑合　格 □不合格	
	人员、设备配备情况	☑合　格 □不合格		安全标准	☑合　格 □不合格	
	服务承诺实现	☑合　格 □不合格		合同履约时间、地点、方式	☑合　格 □不合格	
三、验收结论						

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

<table>
<tr><td>存在问题和改进意见</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">验收小组
意见</td><td>验收结论性意见：☑合　格　　☐不合格
其他需要说明的事项：</td></tr>
<tr><td>有异议的意见和说明理由：

签字：</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收小组成员签字：</td></tr>
<tr><td>采购人意见：

经办人：　　负责人：　　（盖章）

年　　月　　日</td><td>供应商确认：
诸几安装集团有限公司

供应商盖章或授权代表签字：
联系电话：

2026 年 11　月 19 日</td></tr>
</table>

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，验收组织机构可以根据工作实际进行调整。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App